

SV: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Från: Nina Johansson [Nina.Johansson@torsas.se]

Datum: 2014-03-14 20:10

Till: "John Bräutigam" <j.brautigam@telia.com>

Kopia:

Bifogade  Bergkvara RV 2013.pdf (81.6 kB)

filer:  Bidalite RV 2013.pdf (15.2 kB)

 Gullabo RV 2013.pdf (16.3 kB)

Hej!

Ursäkta att efterfrågade uppgifter dröjt.

Här kommer ananysresultat för de tre reningsverken som finns i Torsås kommun.

Bergkvara RV, dimensionerat för 7500 pe, villkor P-tot: 0,3 mg/l, BOD7: 10 mg/l

Riktvärdet överskreds kvartal 2. Det berodde främst på två faktorer; en omställning av processen som inte fungerade samt problem med en fosformätare som tillsammans med flödet styr dosering av fällningskemikalie. En utförligare redogörelse finns i miljörapporten, men denna är inte inskickad ännu (senast 31/3).

Gullabo RV, dimensionerat för 300 pe, villkor P-tot: 0,5 mg/l, BOD7: 15 mg/l

Bidalite RV, dimensionerat för 150 pe, villkor P-tot: 0,5 mg/l, BOD7: 15 mg/l

Under sommaren hade vi problem med processen. Verket är överdimensionerat och processen fungerade inte när det blev för lite avloppsvatten. Problemet löstes genom att råvatten från vattenverket tillsattes direkt till spillvattennätet. Driftprover togs på inkommande och utgående avloppsvatten under fyra veckor, och dessa visade på en avskiljning på 90 %.

Vänliga hälsningar/

Nina Johansson

VA-ingenjör

Torsås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås

Tfn: 0486-332 15

E-post: nina.johansson@torsas.se

Hemsida: <http://www.torsas.se>