



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.
- Plats:** Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo/Bergkvara.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Pia Prestel, ledamot
Kennert Täck, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält förhinder:** Lena Peribert, kassör
Robert Briland, ersättare

15132 Avstämning av projekt "Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärabo Kustvårdsförening"

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, § 15023.

Vid styrelsens överläggning den 22 januari 2015, § 15023 framkom följande.

Sekreteraren redogör för att den planerade vattendragsvandringen 2014-12-05 genomfördes enligt uppgjord planering med dokumentation på de särskilt framtagna enskilda 10 projektbladen, då det gäller kartläggning och beskrivning av varje delprojekt, förslag till åtgärder och förväntat resultat, foton, positionsbestämning via GPS av...

- De diken som mynnar i det delvis instängda och grunda marina området,
- Lämpliga områden för tänkta genomströmningsåtgärder,

- Lämpliga områden för våtmark (er) och översilningsområden,
- Lämpliga områden för fosfordammar,
- Lämpliga områden för två-stegs diken
- Lämpliga områden för kulvertering.

I vattendragsvandringen deltog Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, John Bräutigam, Pia Prestel, Kåge Eklund, John Gunnar Alexandersson samtliga fyra från Kustmiljögruppen.

Delar av förstudien och vad som hittills har framkommit finns redovisat på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Aktuella projekt/planer.

Klicka på den blå länken på nästa sida för att ta del av hur långt projektet framskridit.

<http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrhattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/>

Ett första utkast till förstudie skall vara preliminärt klart under februari månad, då ordföranden för Kärrabo Kustvårdsförening, Rune Alexandersson kommer på besök från Stockholm till Bergkvara.

Det ligger inom medlemsföreningens kompetensområde att avgöra vilket eller vilka delprojekt som man är villig att gå vidare med.

Det är viktigt att hitta en teknisk transportlösning som möjliggör maskinell schaktning och bortforsling av schaktmassor av det/de genomströmningsprojekt som planeras på sjöängarna för ökad syresättning av de grunda och delvis instängda vikarna inom området. Diskussion med PKN-Consulting i Nybro, som förfogar över bandvagn kan vara ett utav flera möjliga alternativ för bortforsling av grävda schaktmassor. För schaktmaskin som skall ta sig ut på sjöängarna för själva grävningen kan troligen bärande mattor av samma typ som används i skogsbruket användas. Mattorna flyttas med hjälp av schaktmaskinens skopa allt eftersom arbetet framskrider.

Styrelsen beslutar att

- Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovisning av hur långt projektarbetet har framskridit.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för att tidsramarna för genomförandet av förstudien kraftigt försenats och därför påverkats i negativ riktning. Orsaken till den negativa tidslatensen är att projektet har varit och är mycket mer komplext till sin natur än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna ändrades dramatiskt den 4 februari 2015, då det var högvatten i Kalmarsund med ett vattenstånd på 0.72 meter över normalvattenstånd samt det intensiva regn som kom den 1 april 2015, då det föll 55 mm regn under ett dygn. Detta har medfört att projektet har omarbetats vid två tillfällen av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, vilket är en utav flera förklaringar till att det dragit ut på tiden. Den helt avgörande faktorn är att projektet mer och mer formats till ett konsultuppdrag i vattenförbättrande åtgärder än en förstudie av ideella krafter.

Antalet arbetade och nedlagda timmar överstiger 150 per den 10 maj 2015 enligt projektkortet. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av informationen.

[Projektkort för "vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo Kustvårdsförening. PDF](#)

Sekreteraren berättar vidare att det nu återstår fyra av tolv delprojekt (5:1 och 5:2 samt 8:1 och 8:2) innan det föreligger en presentationsredovisning som skall avlämnas till styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening.

Varje delprojekt omfattar en fotodokumentation, beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och ett förväntat resultat samt övriga upplysningar och hänvisningar till litteratur inom området.

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har dessutom lovat att noga gå igenom samtliga presentationsredovisningar innan de överlämnas till projektägaren Kärrabo Kustvårdsförening, vilket även det kommer att leda till ytterligare tidsutdräkt.

Styrelsen beslutar att

- Tacka sekreteraren för redogörelsen och har full förståelse för den tidsutdräkt som projektet har fått bland annat till följd av att den personförstärkning som webbredaktör som styrelsen hade förväntat sig samt räknat med gick om intet under februari månad 2015.
- Ordföranden betonar även vikten av, att Kustmiljögruppens arbete är enbart att betrakta som hundra procent ideellt och bedriver absolut inte någon form av konsultverksamhet inom vattenförvaltning.
- Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015.